



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ระยะการดำเนินการรอบ ๖ เดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ การรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อเป็นประโยชน์และการดำเนินการ การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาและมีความสะดวก ปัญหา อุปสรรค การดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในรอบเดือนธันวาคมของทุกปี จึงได้ติดตามการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระยะการดำเนินการรอบ ๖ เดือน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสายัญย์ ชติยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2563]

ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
1. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ ที่ 1 (ซอยอาคารเอนกประสงค์)	191,000.00	190,000.00	0	1,000.00	ม.ค.-มี.ค.63	เม.ย.63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รอเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 5 (ซอย 17 เชื่อม 18)	307,600.00	0	0	307,600.00	เม.ย.-มิ.ย.63	-	ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่ยังไม่ ชัดเจน
3. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมฝา ปิด หมู่ที่ 6 (ซอย 6 บ้านนายเจริญ ยะ บึง)	277,000.00	276,000.00	0	1,000.00	ม.ค.-มี.ค.63	เม.ย.63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รอเบิกจ่าย งบประมาณ

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ซอยย่านายแขก สมพฤกษ์)	148,000.00	0	0	148,000.00	เม.ย.-มิ.ย.63		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ซอย 6/1 บ้านนางอินแก้ว อินพา)	160,000.00	0	0	160,000.00	เม.ย.-มิ.ย.63		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (จากสามแยกหน้าบ้านนายเลาซาน - ทางเข้าหมู่บ้าน)	100,000.00	0	0	100,000.00	เม.ย.-มิ.ย.63		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 (ถนนสายหลัก)	299,000.00	298,000.00	0	1,000.00	ม.ค.-มี.ค.63	เม.ย.63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รอเบิกจ่าย งบประมาณ
8. โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 13	56,000.00	0	0	56,000.00	ม.ค.-มี.ค.63		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เนื่องจากต้อง เปลี่ยนแปลงจาก การก่อสร้างเป็น การปรับปรุง ซ่อมแซม

9. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (สามแยกถึง รร.ธรรมจาริก)	144,000.00	143,000.00	0	1,000.00	ม.ค.-มี.ค.63		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รอเบิกจ่าย งบประมาณ
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 (ซอยโรงเรียนจีนใหม่)	100,000.00	0	0	100,000.00	พ.ค.-ก.ค.63		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. รอบแท็งก์ น้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	84,000.00	0	0	84,000.00	พ.ค.-ก.ค.63		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 (ซอยลานจอดรถ-บ้านนายเลาก๊ะ)	217,000.00	0	0	217,000.00	ก.ค.-กย.63		ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลา ดำเนินการ
13. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.แม่จัน (ทาสี)	120,000.00	0	0	120,000.00	ก.ค.-กย.63		ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลา ดำเนินการ
14. โครงการปรับปรุงอาคาร (ศพด.วัด หนองแวง)	345,000.00	0	0	345,000.00	มี.ค.-พ.ค.63		ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากจะย้าย เด็กนักเรียนจาก ศพด.วัดปงตอง มา รวมที่ ศพด.ปงตอง

15. โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็กปฐมวัย	45,000.00	45,000.00	0	0	มี.ค.-พ.ค.63	เม.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ รอเบิกจ่ายงบประมาณ
16. โครงการต่อเติมหลังคา (ศพด.ปงตอง)	71,000.00	0	0	71,000.00	มี.ค.-พ.ค.63	เม.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17. โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13					ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสม		ดำเนินการโดยใช้ จ่ายเงินสะสม (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)
18. โครงการวางท่อส่งน้ำจากเขื่อนเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	204,800.00	0	0	204,800.00	ก.ค.-กย.63		ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลา ดำเนินการ
19. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหลังวัดพร้อมระบบประปา หมู่ที่ 11	300,000.00	0	0	300,000.00	ก.ค.-กย.63		ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลา ดำเนินการ
20. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	275,000.00	0	265,600.00	9,400.00	ม.ค.-มี.ค.63	เม.ย.63	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

21. โครงการอุดหนุนสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค (โครงการขยายระบบประปาหมู่ที่ 4 (ซอย 9))	480,118.00	0	472,000.00	8,118.00	โอนงบประมาณมา ตั้งจ่ายรายการใหม่ (ต.ค.62)	ตค.62	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
22. โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ซอยทางเข้าป่าช้า)	23,000.00	0	0	23,000.00	ก.ย.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม							
23. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,488,800.00	0	4,587,500.00	3,901,300.00	ก.ย.62-ก.ย.63	ก.ย.62-ก.ย.63	ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณทุก เดือน
24. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,920,000.00	0	960,000.00	960,000.00	ก.ย.62-ก.ย.63	ก.ย.62-ก.ย.63	ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณทุก เดือน
25. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	288,000.00	0	46,500.00	241,500.00	ก.ย.62-ก.ย.63	ก.ย.62-ก.ย.63	ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณทุก เดือน
26. โครงการสมทบกองทุน สปสช.	135,000.00	0	123,678.00	11,322.00	ก.ย.62-ก.ย.63	ก.ย.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	13,690.00	0	13,690.00	0	ม.ค.63	ม.ค.63	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

28. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	20,000.00	0	5,050.00	14,950.00	เม.ย.-พ.ค.63	21 ธ.ค.62	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้สูงวัย	16,500.00	0	0	16,500.00	เม.ย.63		ยังไม่สามารถดำเนินการตามหวังระยะเวลาได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID 19)
30. โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี	27,000.00	0	0	27,000.00	มี.ค.63		ยังไม่สามารถดำเนินการตามหวังระยะเวลาได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID 19)

31. โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ	15,000.00	0	0	15,000.00	มิ.ย.63		ยังไม่สามารถ ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาได้ เนื่องจากสภาวะ การณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด (COVID 19)
32. โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	40,000.00	0	0	40,000.00	ม.ค.63		ยังไม่สามารถ ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาได้ เนื่องจากสภาวะ การณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด (COVID 19)
33. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	10,000.00	0	9,660.00	340	ก.ย.62-ก.ย.63		ดำเนินการแล้ว เสร็จ
34. โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ ประจำหมู่บ้าน (ศ.สบ.)	125,900.00	10,000.00	100,000.00	15,900.00	ก.ย.62-ก.ย.63		ดำเนินการแล้ว เสร็จ

35. โครงการอุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาด อำเภอแม่จัน	15,000.00	0	15,000.00	0	ก.ย.62-ก.ย.63	ม.ค.63	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
36. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา สตรีอำเภอแม่จัน	16,000.00	0	16,000.00	0	ก.ย.62-ก.ย.63	ก.พ.63	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
37. โครงการอุดหนุน อปท.แม่จัน (โครงการเพิ่มประสิทธิ-ภาพสถานที่กลาง เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับ อำเภอ (อำเภอแม่จัน)	15,000.00	0	15,000.00	0	ก.ย.62-ก.ย.63	ตค.62	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
38. โครงการของดี อบต.แม่จัน	27,000.00	0	27,000.00	0	ก.พ.63		ดำเนินการแล้ว เสร็จ
39. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแม่จัน (ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอแม่จัน)	8,000.00	0	0.00	5,000.00	ก.ย.62-ก.ย.63		รอดำเนินการ
40. โครงการอุดหนุนอำเภอแม่จัน (โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน กม.)	8,000.00	0	3,000.00	5,000.00	ก.ย.62-ก.ย.63	พ.ย.62	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

41. โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	15,000.00	0	0	15,000.00	พ.ค.63		ยังไม่สามารถ ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาได้ เนื่องจากสภาน การณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด (COVID 19)
42. โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคติดต่อ	25,100.00	0	0	25,100.00	มิ.ย.-ส.ค.63		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
43. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	10,000.00	0	0	10,000.00	ก.พ.-เม.ย.63		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
44. โครงการจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 1	106,000.00	0	0	106,000.00	ก.ย.62-ก.ย.63		รอดำเนินการ
45. โครงการรณรงค์และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ	12,000.00	0	0	12,000.00	ธ.ค.62-ม.ค.63		รอดำเนินการ
46. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน	20,000.00	0	19,056.00	944	ก.พ.-เม.ย.63		ดำเนินการแล้ว เสร็จ

47. โครงการอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	0	0	220,000.00	ก.ย.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างดำเนินการ
48. โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่จิววิทยา คม (โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ระดับอำเภอแม่จัน)	35,000.00	0	35,000.00	0	โอนงบประมาณมา ตั้งจ่ายรายการใหม่ (ม.ค.63)	ม.ค.63	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณี							
49. โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน	480,000.00	0	72,906.40	407,093.60	ก.ย.62-ก.ย.63	ก.ย.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลา
50. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	371,040.00	0	175,300.00	195,740.00	ก.ย.62-ก.ย.63	ก.ย.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลา
51. โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง แวง	549,400.00	0	256,000.00	293,400.00	ก.ย.62-ก.ย.63	ก.ย.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลา

52. โครงการอุดหนุนโรงเรียนธรรมจาริก อุปถัมภ์ 1	510,400.00	0	215,080.00	295,320.00	ก.ย.62-ก.ย.63	ก.ย.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลา
53. โครงการรดน้ำคำให้ผู้สูงอายุ	21,900.00	0	0	21,900.00	เม.ย.63		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาวะ การณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด (COVID 19)
54. โครงการส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	25,000.00	0	0	25,000.00	ก.ค.63		ยังไม่ถึงห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ
55. โครงการประเพณียี่เป็ง	0	0	0	0	พ.ย.62		ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยไม่ใช้ งบประมาณ

56. โครงการอุ้ยสอนหลาน	15,000.00	0	0	15,000.00	มี.ค.63		ยังไม่สามารถ ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาได้ เนื่องจากสภาวะ การณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด (COVID 19)
57. โครงการอุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย	5,000.00	0	5,000.00	0	ก.ย.62-ก.ย.63	ก.พ.63	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
58. โครงการอุดหนุนวัฒนธรรมตำบลแม่ จัน	20,000.00	0	20,000.00	0	ก.ย.62-ก.ย.63	ก.พ.63	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
59. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแม่จัน (งานรัฐพิธี)	34,000.00	0	34,000.00	0	ก.ย.62-ก.ย.63	พ.ย.62	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
ด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
60. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่ จัน	30,000.00	0	18,750.00	11,250.00	โอนงบประมาณมา ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เม.ย.62)	เม.ย.- ก.ย.63	ดำเนินการเป็น ระยะตลอด ปีงบประมาณ 63
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี							

61. โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น	50,000.00	0	4,100.00	45,900.00	มี.ค.-พ.ค.63		ดำเนินการจัดทำ กิจกรรม 5 ส.
62. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	10,000.00	0	0	10,000.00	ก.ค.63		ยังไม่ถึงห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ
63. โครงการเสริมสร้างส่วนราชการเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้	15,000.00	0	0	15,000.00	ก.ค.63		ยังไม่ถึงระยะห้วง เวลาดำเนินการ
64. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้	55,000.00	0	0	55,000.00	ก.ย.62-ก.ย.63		ยังไม่ถึงระยะห้วง เวลาดำเนินการ
65. โครงการทะเบียนนทรัพย์สินและแผน ที่ภาษี	40,000.00	0	0	40,000.00	ก.ย.62-ก.ย.63		ยังไม่ถึงระยะห้วง เวลาดำเนินการ

หมายเหตุ/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1. การดำเนินการจัดทำโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของการประชุม ฝึกรอบม นั้น ซึ่งอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยกับรัฐบาล ได้ประกาศให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค งดการจัดกิจกรรมต่างจึงทำให้การดำเนินโครงการนั้นชะลอการดำเนินการไปก่อน และเมื่อการแพร่ระบาดของโรคดีขึ้น และสามารถให้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

2. การดำเนินโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วนั้น ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาจมีบางโครงการที่ดำเนินการล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่มีผลกระทบหรือความเสียหายเกิดขึ้น