

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ดำเนินการ/เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณถึง สิ้น ปีงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			วันเริ่มต้น โครงการ/ กิจกรรม	วันสิ้นสุด โครงการ/ กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 ซอย 1 วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโน	กองช่าง	✓			272,000.00	270,000.00	14 ม.ค 67	1 มี.ค. 67
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมรั้ว ค.ส.ล. หมู่ที่ 6	กองช่าง	✓			153,000.00	151,000.00	1 ก.ค.67	15 ส.ค.67
3	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(เพิ่มเติม) หมู่ที่ 6	กองช่าง	✓			227,000.00	226,000.00	1 ก.ค.67	15 ส.ค.67
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 14 ซอย บ้านนายเหลาก๊ะ	กองช่าง	✓			350,000.00	350,000.00	14 ม.ค 67	1 มี.ค. 67
5	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณ รอบที่ทำการ อบต.แม่จัน	กองช่าง	✓			495,000.00	494,000.00	5 มี.ค.67	30 เม.ย.67
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 ซอย 3 และ ซอย 9	กองช่าง	✓			70,000.00	63,000.00	6 มี.ย.67	20 ก.ค.67
7	อุดหนุนสำนักงานการประปาส่วน ภูมิภาค ขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 ซอย 7	กองช่าง	✓			93,600.00	93,600.00	10 มี.ค.	12 เม.ย.67
8	โครงการก่อสร้างป้ายเหล็ก ประชาสัมพันธ์	กองช่าง	✓			34,000.00	34,000.00	1 พ.ค.67	28 พ.ค.67
9	ก่อสร้างฝายปิดรางระบาย หมู่ที่ 10 ซอย 5 ซอย 6	กองช่าง	✓			354,000.00	353,000.00	5 มี.ค.67	30 เม.ย.67
10	ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. เป็นฝายปิด เหล็ก หมู่ที่ 11 ถนนสายหลัก ฝั่งซ้าย ทาง	กองช่าง	✓			247,600.00	241,000.00	5 มี.ค.67	30 เม.ย.67

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณถึง สิ้น ปีงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			วันเริ่มต้น โครงการ/ กิจกรรม	วันสิ้นสุด โครงการ/ กิจกรรม
11	ก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ซอย 3 ตั้งแต่หน้าบ้าน นายอนันต์ ตูลา ถึงศูนย์ อาซา	กองช่าง	✓			350,000.00	341,000.00	14 ม.ค. 67	1 มี.ค. 67
12	ขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านสันตันแทน	กองช่าง	✓			360,000.00	359,000.00	1 ก.ค.67	15 ส.ค.67
13	โครงการซ่อมแซม ผิวถนนคอนกรีตเดิม ด้วย แอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอย 5	กองช่าง	✓			446,000.00	440,000.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.67
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 ถนนสายหลัก	กองช่าง	✓			399,000.00	390,000.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.67
15	วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 9 ซอย 9 (หลังวัด)	กองช่าง	✓			436,500.00	436,000.00	4 พ.ค.67	10 มิ.ย.67
16	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.พร้อมวางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านนางอุดม ตีป็นใจ ถึงบ้านนางประทุม ฤทธิแหลม	กองช่าง	✓			290,000.00	287,000.00	5 มี.ค.67	30 เม.ย.67
17	ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ซอย 9/4	กองช่าง	✓			158,000.00	158,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.67
18	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมไหล่ทางหินคลุก หมู่ที่ 6 ซอย 9	กองช่าง	✓			82,000.00	78,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.67
19	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 ซอย 1 และ ซอย 1 เชื่อมซอย 2	กองช่าง	✓			380,000.00	360,000.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.67

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณถึง สิ้น ปีงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			วันเริ่มต้น โครงการ/ กิจกรรม	วันสิ้นสุด โครงการ/ กิจกรรม
1)	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ซอย ฟาร์มหมู	กองช่าง	✓			120,000.00	114,000.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.67
1	ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6 ซอย 8	กองช่าง	✓			80,000.00	80,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.67
2	ปรับปรุงระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 5	กองช่าง	✓			314,000.00	250,000.00	1 ก.ค.67	10 ส.ค.67
3	ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.เป็นฝา ปิดเหล็ก หมู่ที่ 11 ถนนสายหลักฝั่ง ท้ายทาง	กองช่าง	✓			395,000.00	362,000.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.67
4	ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 12 ซอย 2	กองช่าง	✓			184,000.00	178,000.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.67
25	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 ซอย 4	กองช่าง	✓			133,000.00	124,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.67
26	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝา ปิด หมู่ที่ 13 จากบ้านนายสุเจียว ถึง บ้านนายสุรสิทธิ์ แซ่จ้าว	กองช่าง	✓			410,000.00	407,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.67
27	ก่อสร้างประตुरะบายน้ำเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านปงตอง	กองช่าง	✓			60,000.00	59,000.00	2 มิ.ย.67	10 ก.ค.67
28	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 Kva หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไฉ่	กองช่าง	✓			150,000.00	150,000.00	10 ก.พ.67	27 ก.พ.67
	รวม				-	7,043,700	6,848,600		

ปี	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณถึง สิ้น ปีงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			วันเริ่มต้น โครงการ/ กิจกรรม	วันสิ้นสุด โครงการ/ กิจกรรม
ศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม									
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	✓			9,826,200.00	9,215,900.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.67
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	✓			1,941,600.00	1,971,600.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.67
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	สำนักปลัด	✓			115,000.00	106,164.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.67
	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควัน	สำนักปลัด	✓			47,000.00	46,758.00	10 ก.พ.67	20 มี.ค. 67
	โครงการรณรงค์และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ	สำนักปลัด	✓			15,000.00	5,892.00	28 ธ.ค.66	2 ม.ค.67
	เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัด	✓			38,000.00	37,380.00	14 พ.ค.67	14 พ.ค.67
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	สำนักปลัด	✓			28,000.00	27,960.00	20 มี.ค.67	20 มี.ค. 67
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่นผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร สาธารณสุข	สำนักปลัด	✓			735,000.00	716,960.00	3 มี.ค.67	6 มี.ค.67
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	✓			220,000.00	114,565.00	1 พ.ย.66	20 ก.พ.67
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สำนักปลัด	✓			10,000.00	6,700.00	5 ก.ค.67	5 ก.ค.67
	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด	✓			20,000.00	20,000.00	10 ต.ค.67	10 ต.ค.67

โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณถึง สิ้น ปีงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			วันเริ่มต้น โครงการ/ กิจกรรม	วันสิ้นสุด โครงการ/ กิจกรรม
โครงการกวดตรวจสอบสวทเขต คนบสยตมย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	✓			7,000.00	5,010.00	25 เม.ย.67	25 เม.ย.67
โครงการอุดหนุนศูนย์ราษฎรประจำ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	✓			110,000.00	90,000.00	1 ธ.ค.66	25 ม.ค.67
อุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	สำนักปลัด	✓			15,000.00	15,000.00	20 ต.ค.67	20 ต.ค.67
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	สำนักปลัด	✓			10,000.00	10,000.00	8 มิ.ย.67	8 มิ.ย.67
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้สูง วัย	สำนักปลัด	✓			20,000.00	19,010.00	16 ก.ค.67	16 ก.ค.67
โครงการของดี อบต.แม่จัน	สำนักปลัด	✓			50,000.00	49,400.00	10 ธ.ค.66	10 ธ.ค.66
โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ	สำนักปลัด	✓			15,000.00	14,065.00	6 พ.ค.67	6 พ.ค.67
โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี	สำนักปลัด	✓			15,000.00	13,635.00	20 ส.ค.67	20 ส.ค.67
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอแม่จัน	สำนักปลัด	✓			16,000.00	16,000.00	5 พ.ย.66	5 พ.ย.67
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	สำนักปลัด	✓			20,000.00	19,636.00	26 ก.ค.67	26 ก.ค.67
รวม				-	13,273,800.00	12,521,635.00		

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณถึง สิ้น ปีงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			วันเริ่มต้น โครงการ/ กิจกรรม	วันสิ้นสุด โครงการ/ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี									
1	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน	กอง การศึกษา	✓			15,000.00	12,699.00	8 ต.ค.66	8 ต.ค.66
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษา	✓			105,000.00	105,000.00	11 ม.ค.67	11 ม.ค.67
3	โครงการส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ใน เด็กปฐมวัย	กอง การศึกษา	✓			10,000.00	10,000.00	5 มิ.ย.67	5 มิ.ย.67
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	กอง การศึกษา	✓			30,000.00	25,910.00	26 เม.ย.67	26 เม.ย.67
5	โครงการค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	กอง การศึกษา	✓			421,131.00	408,976.00	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67
6	โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน	กอง การศึกษา	✓			20,000.00	4,945.00	8 ก.ค.67	8 ก.ค.67
7	โครงการอู่สอนหลาน	กอง การศึกษา	✓			20,000.00	19,660.00	20 ก.ค.67	20 ก.ค.67
8	อุดหนุนโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์	กอง การศึกษา	✓			733,410.00	733,410.00	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวง	กอง การศึกษา	✓			549,600.00	521,196.00	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67
10	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์	กอง การศึกษา	✓			100,800.00	100,800.00	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67
11	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	กอง การศึกษา	✓			100,000.00	99,900.00	13 เม.ย.67	13 เม.ย.67

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณถึง สิ้น ปีงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			วันเริ่มต้น โครงการ/ กิจกรรม	วันสิ้นสุด โครงการ/ กิจกรรม
12	โครงการประเพณียี่เป็ง	กอง การศึกษา	✓			30,000.00	30,000.00	21 พ.ย.66	21 พ.ย.66
13	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	กอง การศึกษา	✓			35,000.00	27,360.00	20 ก.ค.67	20 ก.ค.67
14	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน (โครงการรัฐพิธี)	กอง การศึกษา	✓			40,000.00	40,000.00	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67
15	อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย (โครงการส่งเสริมประเพณีนมัสการ และสงฆ์พระธาตุดอยตุง)	กอง การศึกษา	✓			8,000.00	8,000.00	20 ธ.ค.66	20 ธ.ค.66
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจอบปากคา หมู่ที่ 14	กอง การศึกษา	✓			20,000.00	20,000.00	26 ธ.ค.66	26 ธ.ค.66
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยใจ หมู่ที่ 10	กอง การศึกษา	✓			20,000.00	20,000.00	26 ธ.ค.66	26 ธ.ค.66
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านธรรม จาริก หมู่ที่ 13	กอง การศึกษา	✓			20,000.00	20,000.00	26 ธ.ค.66	26 ธ.ค.66
19	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลแม่จัน	กอง การศึกษา	✓			30,000.00	15,000.00	26 ธ.ค.66	26 ธ.ค.66
	รวม					2,307,941.00			
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
1	โครงการบริหารจัดการขยะ	สำนักปลัด	✓			40,000.00	38,325.00	4 มี.ค.67	4 มี.ค.67
	รวม					40,000.00	38,325.00		
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี									
1	โครงการสร้างส่วนราชการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้	สำนักปลัด	✓			20,000.00	15,960.00	25 ส.ค.67	25 ส.ค.67

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณถึง สิ้น ปีงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			วันเริ่มต้น โครงการ/ กิจกรรม	วันสิ้นสุด โครงการ/ กิจกรรม
2	โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	สำนักปลัด	✓			35,000.00	17,360.00	25 ส.ค.67	25 ส.ค.67
3	โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ ประปาหมู่บ้าน	สำนักปลัด	✓			20,000.00	20,000.00	30 มิ.ย.67	30 มิ.ย.67
4	โครงการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	สำนักปลัด	✓			110,000.00	108,000.00	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67
	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สำนักปลัด	✓			4,950,600.00	4,950,600	1 ก.ค.67	30 สิงค.67
	รวม					5,135,600.00	5,091,920		
	รวมทั้งสิ้น 73 โครงการ								
	เบิกจ่าย					27,592,996.00			

ข้อมูลจาก ระบบ e-PLAN

ข้อมูลจาก ระบบ e-LAAS

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567