

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ซอย 9/3	เพื่อขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ไหล่ทาง ค.ส.ล.กว้าง 1.00 ม. ยาว 20.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. นอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 22.00 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.จำนวน 3 บ่อ จุดดำเนินการ ซอย 9/3 หมู่ที่ 4 บ้านเด่นป่าสัก	210,000	ค.ศ.67-ก.ย.68			✓	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	กันยายน 2568
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 หน้าอาคาร SML	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 หน้าอาคาร SML ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.10 ม. พร้อมเปิดเหล็ก	440,000	ค.ศ.67-ก.ย.68		✓		ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 ซอย 6	เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 16.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 64.00 ตร.ม. พร้อมให้ทางหินคลุก จุดดำเนินการ ซอย 6 บ้านนาขวิลาศ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเวียงหาว	41,000	ค.ค.67-ก.ย.68			✓	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	มิถุนายน 2568
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 ซอย โบสถ์ศรีศักดิ์ ต่อจากของเดิม	เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.50 ม. ยาว 125.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 437.50 ตร.ม. จุดดำเนินการ ซอย โบสถ์ศรีศักดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเวียงหาว	229,000	ค.ค.67-ก.ย.68			✓	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ถนนสายหลัก หน้าบ้านบึงแก้ว อ.วังสะ อ.วังสะ จากเดิม)	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมฝัปก (ต่อจากของเดิม) กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. หน้า 0.125 ม. ยาว 61.00 ม. จุดดำเนินการ ถนนสายหลักหน้าบ้านบึงแก้ว เกือบ อ.วังสะ หมู่ที่ 6 บ.ห้วยเวียงหวาย	161,000	ค.ค.67-ก.ค.68		✓		ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	มิถุนายน 2568
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 8 ซอยหลังศูนย์อำเภอ	เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 510.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 63.00 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 6 บ่อ จุดดำเนินการ ซอยหลังศูนย์อำเภอ หมู่ที่ 8	498,000	ค.ค.67-ก.ค.68		✓		ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ สัน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 กอไคร์ ซอย 16	เพื่อก่อสร้างสันฝายสูง 1.00 ม. ยาว 16.00 ม. หน้า 0.20 ม. และวางส่งน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 1.50 ม. สูง 1.20 ม. ยาว 10.00 ม. หน้า 0.25 ม. จุดดำเนินการ ปล่อยไคร้ ซอย 16 หมู่ที่ 9	272,000	ค.ค.67-ก.ย.68			✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	สิงหาคม 2568
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 9	เพื่อวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ค. ส.ล. (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน วาง ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 20.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ค. ส.ล. ขนาด 1.25x1.25 ม.ลึก 1.70 ม. จำนวน 2 บ่อ จุดดำเนินการ ซอย 9 (เดิม) หมู่ที่ 9	137,000	ค.ค.67-ก.ย.68			✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	สิงหาคม 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง โซลาร์สูบน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 10	เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง โซลาร์สูบน้ำ น้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ จุดดำเนินการ บริเวณบ่อ บาดาลเดิม ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้	228,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓		ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	กุมภาพันธ์ 2568
10	โครงการก่อสร้างฝักัด รางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ซอย 5	เพื่อก่อสร้างฝักัดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ปริมาณงานก่อสร้างฝักัดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.80x1.00 ม. ยาว 45.00 เมตร จุด ดำเนินการ ซอย 5 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้	211,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓		ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คำนิยามการแล้ว เสร็จ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 11 ซอย 2	เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 11 บ้านโป่งอ้อ ปริมาณงานถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 10.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 30.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค. ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ยาว 10.00 ม. หน้า 0.10 ม.พร้อมฝัเปิดเหล็ก จุด ดำเนินการ ซอย 2 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งอ้อ	48,000	ค.ศ.67-ก.ย.68			✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	มิถุนายน 2568
12	โครงการปรับปรุงฝารอง ระบายน้ำ ค.ส.ล. เป็นฝาด เปิดเหล็ก หมู่ที่ 11 ถนน สายหลักฝั่งซ้ายทาง	เพื่อปรับปรุงฝารองระบายน้ำ ค.ส.ล. เป็นฝาด เปิดเหล็ก ปริมาณงาน ปรับปรุงฝารองระบาย น้ำ ค.ส.ล. เป็นฝาดเปิดเหล็ก ขนาด 0.80 x 1.00 ม. ยาว 21.00 เมตร จุดดำเนินการ ถนน สายหลักฝั่งซ้ายทาง หมู่ที่ 11 บ้านโป่งอ้อ	108,000	ค.ศ.67-ก.ย.68		✓		ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	สิงหาคม 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13	โครงการวางท่อส่งน้ำ ภายในชุมชนหมู่บ้าน หมู่ ที่ 11	เพื่อวางท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 ยาว 1,428 ม. พร้อมถังกรองน้ำ จุดดำเนินการ ภายใน ชุมชนของหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	272,000	ต.ค.67-ก.ย.68		√		ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	กุมภาพันธ์ 2568
14	โครงการก่อสร้างอาคาร โคมอนกประสงค์ หมู่ที่ 12	เพื่อก่อสร้างอาคาร โคม อเนกประสงค์ กว้าง 10.00 ม. ยาว 20.00 ม. สูง 4.00 ม. จุด ดำเนินการ : บริเวณอาคารอเนกประสงค์เดิม หมู่ที่ 12	430,000	ต.ค.67-ก.ย.68		√		ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 13 รอบหมู่บ้าน	เพื่อวางท่อประปา หมู่ที่ 13 รอบหมู่บ้าน ปริมาณงาน โดยวางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 320.00 เมตร โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าเส้น ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 672.00 เมตร โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 1320.00 เมตร โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 840.00 เมตร จุดดำเนินการ รอบ หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านธรรมจริก	471,000	ค.ศ.67-ก.ย.68	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 14	เพื่อปรับปรุงระบบประปาพร้อมวางท่อ หมู่ ที่ 14 โดยวางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ชาว 1,100.00 เมตร จุดดำเนินการ รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านจอบปากา	428,000	ค.ศ.67-ก.ย.68		ปี		ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	กรกฎาคม 2568
17	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บน หลังคา (Solar Rooftop)	เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ จุด ดำเนินการ ติดตั้งบนหลังคาที่ทำการ อบต.แม่ จัน	482,000	ค.ศ.67-ก.ย.68			✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	กันยายน 2568

แผนและแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุให้มีสวัสดิการเพื่อยังชีพ	9,877,200	ต.ค.67 - ก.ย.68	✓			312,200	กันยายน 2568
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการให้มีสวัสดิการเพื่อยังชีพ	1,932,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	✓			607,200	กันยายน 2568
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ให้มีสวัสดิการเพื่อยังชีพ	18,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	✓			ยังไม่ได้อีกจ่ายงบประมาณ	กันยายน 2568
4	สมทบกองทุน สปสช.	สมทบกองทุน สปสช.ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบฯ	150,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	✓			ยังไม่ได้อีกจ่ายงบประมาณ	กันยายน 2568

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าดำเนินการเกี่ยวกับ การป้องกันโรคติดต่อ และรณรงค์ฯ	50,000	มีนาคม 2568	✓			50,000	เมษายน 2568

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการสัปดาห์โรคคนปลดปล่อยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินโครงการสัปดาห์โรคคนปลดปล่อยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ประชุม ทำป้ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการป้องกันและระงับฯลฯ	7,000	พ.ศ.68		✓		ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	พฤษภาคม 2568

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านและ 20,000 บาท	220,000	ต.ค.67-ก.ย.68	√			220,000	กันยายน 2568

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน เช่น การจัดฝึกอบรม การ จัดงานรณรงค์เผยแพร่ความรู้ การจัดทัพแนว กันไฟ การจัดซื้อวัสดุ หรือการดำเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟ ป่าและหมอกควัน	35,000	10-12 มีนาคม 2568	√			35,000	มีนาคม 2568
2	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (กรณีฟื้นฟู เยียวยา หลังเกิดสาธารณภัย)	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68		√		ยังไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ	กันยายน2568

ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการรณรงค์ป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุ	ดำเนินการเกี่ยวกับรณรงค์ป้องกันเกิด อุบัติเหตุ เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงดำเนินการ การจัดทำเอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	15,000	27 ธ.ค.67-2 ม.ค.68	√			14,500	มกราคม และ เมษายน 2568
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยให้กับบุคลากรท้องถิ่นและ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย เรือน อบต.แม่เงิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหาร จัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน เช่น ค่าประชุม ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	500,000	3-5 มี.ค.68	√			496,000	มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่ เช่น ค่า ประชุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่า สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	30,000	5 -7 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ	มีแผนงาน2568

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนงบประมาณ ศพด.ปงดอง และ ศพด.วัดหนองแว่น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย	463,352	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			463,352	กันยายน 2568
2	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน	ดำเนินโครงการเรียนผลิตสื่อการเรียนการสอน เช่น การประชุม การฝึกอบรม การบรรยายของวิทยากร ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย	15,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	สิงหาคม2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น การประชุม การฝึกอบรม การบรรยายของวิทยากร ฯลฯ	20,000	เมษายน		✓		20,000	พฤษภาคม 2568
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น การจัดนิทรรศการ การละเล่น การแสดง การแจกของขวัญต่างๆ ฯลฯ	110,000	มกราคม	✓			110,000	มกราคม 2568
5	โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน	ดำเนินโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน เช่น การประชุม การฝึกอบรม และการบรรยายของวิทยากร ฯลฯ	20,000	สิงหาคม		✓		20,000	สิงหาคม 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการผู้สอนหลาน	ดำเนินโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน เช่น การประชุม การฝึกอบรม การบรรยาย ของวิทยากร ฯลฯ	20,000	สิงหาคม			✓	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	สิงหาคม 2568
7	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่ ร.ร.ธรรมจริย, ร.ร.บ้านหนองแวง, ศพด. ปังดอง และ ศพด. วัดหนองแวง	625,164	ต.ค. 67-ก.ย. 68		✓		625,164	กันยายน 2568
8	อุดหนุนโรงเรียนธรรมจริยอุปถัมภ์ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนธรรมจริยอุปถัมภ์ 1 1. ค่าอาหารกลางวัน 798,200 บาท 2. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. โครงการกีฬาสัมพันธ์	798,200 10,000 10,000	ต.ค. 67-ก.ย. 68 ต.ค. 67-ก.ย. 68 ต.ค. 67-ก.ย. 68		✓ ✓		798,200 10,000 10,000	กันยายน 2568 กรกฎาคม 2568 มกราคม 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวง	4.โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓		10,000	กรกฎาคม 2568
		5.โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓		10,000	มกราคม 2568
		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนหนองแวง 1.ค่าอาหารกลางวัน 507,600 บาท	507,600	ต.ค.67-ก.ย.68		✓		507,600	กันยายน 2568
		2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓		20,000	มกราคม 2568

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

1.แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการ อบรมแม่เงินเกมส์	ดำเนินโครงการ อบรมแม่เงิน เกมส์ เช่น การแข่งขัน เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ	250,000	11-12 ก.พ.68	✓			248,900	กุมภาพันธ์ 2568
2	โครงการรณรงค์หาผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการรณรงค์หาผู้สูงอายุ เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ	100,000	13 เม.ย.68	✓			100,000	เมษายน 2568

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

1. แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คำนิยามการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา เช่น เงินรางวัลเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ	35,000	11 ก.ค.68			✓	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	กรกฎาคม 2568
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน (งานรัฐพิธี)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน เพื่อดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ	40,000	ค.ค.67-ก.ย.68		✓		40,000	กันยายน 2568
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 10	20,000	ก.พ.67	✓			20,000	กุมภาพันธ์ 2568

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

1. แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสันมงคล หมู่ที่ 12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านสันมงคล หมู่ที่ 12	20,000	เม.ย.67		√		20,000	เมษายน 2568
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านธรรมจริก หมู่ที่ 13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านธรรมจริก หมู่ที่ 13	20,000	ก.พ.2568	√			20,000	กุมภาพันธ์ 2568

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

1 แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คำนิยามการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจอบป่า หมู่ที่ 14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านจอบป่า หมู่ที่ 14	20,000	พ.ย.67	√			20,000	พ.ย.2567

แผนและสภาพก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ปันฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดำเนิน โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ปันฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม การจัด งาน การจัดกิจกรรมจิตอาสา หรือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	30,000	สิงหาคม 68			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	

แผนและค่าตอบแทนหัวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	เพื่อถ่ายเป็นคำขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	5,000	สิงหาคม 68			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการเสริมสร้างส่วนราชการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ดำเนินการโครงการสร้างส่วนราชการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่นการประชุม การฝึกอบรม การบรรยายของวิทยากร ฯลฯ	20,000	สิงหาคม 68			✓	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	สิงหาคม
2	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ค่าประชุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ฯลฯ	20,000	สิงหาคม 68			✓	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	สิงหาคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ ภายในและภายนอกทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่ภายใน และภายนอกทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	200,000	30 พ.ย.2567	√			189,000	30 พ.ย.2567