



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ	+		โครงการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน														
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบาย น้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 ซอย 2 บ้านโป่งอ้อ	48,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	14 ม.ค.67	1 มี.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ หมู่ ที่ 8 ซอยหลังศูนย์อำเภอ บ้านศาลา	498,000.00	463,000.00	-	-	463,000.00	1 ก.ค.67	15 ส.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 ซอยข้าง วัดโป่งอ้อ	129,900.00	129,000.00	-	-	129,000.00	1 ก.ค.67	15 ส.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอย 9/3 บ้านเด่นป่าสัก	210,000.00	204,000.00	-	-	204,000.00	14 ม.ค.67	1 มี.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
5	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 6 บ้านห้วยเวียงหวาย	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	5 มี.ค.67	30 เม.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ความก้าวหน้าในการดำเนิน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	งบประมาณ -			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอยคู่สถาน บ้านห้วยเวียงหวาย	229,000.00	211,000.00	-	-	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
7	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 กอ ไคร้ ซอย 16	272,000.00	272,000.00	-	-	10 มี.ค.	12 เม.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	มีน้ำเพื่อการเกษตร เพียงพอ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
8	ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. เป็นฝาปิด เหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยทับทิมทอง	142,100.00	141,500.00	-	-	1 พ.ค.67	28 พ.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
9	ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. และ ปรับปรุงฝาปิดเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสัน มงคล	430,000.00	416,000.00	-	-	5 มี.ค.67	30 เม.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
10	ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ถนนสายหลัก หน้าบ้านนางบัวเที่ยง	161,000.00	161,000.00	-	-	5 มี.ค.67	30 เม.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
11	ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าอาคาร SML	440,000.00	440,000.00	-	-	14 ม.ค. 67	1 มี.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับงบ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ		ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	-		วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
12	ปรับปรุงฝารางระบาย ค.ส.ล. เป็นฝา ปิดเหล็ก หมู่ที่ 11 ถนนสายหลัก ซ่ง ซ้ายทาง	108,000.00	81,000.00	-	-	81,000.00	1 ก.ค.67	15 ส.ค.68	✓	-	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมซ่ง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
13	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 9 บ้านหนองแวง	137,000.00	136,000.00	-	-	136,000.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	-	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมซ่ง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
14	ปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้	439,000.00	438,000.00	-	-	438,000.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	-	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมซ่ง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
15	ปรับปรุงระบบประปา พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 14 บ้านจอบาคา	428,000.00	427,000.00	-	-	427,000.00	4 พ.ค.67	10 มิ.ย.68	✓	-	มีน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภค เพียงพอ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
16	วางท่อประปา หมู่ที่ 13 รอบหมู่บ้าน	471,000.00	470,000.00	-	-	470,000.00	5 มี.ค.67	30 เม.ย.68	✓	-	มีน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภค เพียงพอ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	งบประมา -		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
17	อุดหนุนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ซอย 11 บ้าน เด่นป่าสัก	170,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	กองช่าง	มีน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภค เพียงพอ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
18	อุดหนุนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 ซอย 1 ซอย 3 และซอย 7	513,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	กองช่าง	มีน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภค เพียงพอ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
19	ก่อสร้างวางระบบน้ำ ค.ส.ล. วัสดุ หมู่ที่ 1 บ้านร่องผักหนาม	177,200.00	177,200.00	-	-	177,200.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
20	ก่อสร้างวางระบบน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ปิดเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอย 5 บ้านร่อง ผักหนาม	105,600.00	105,600.00	-	-	105,600.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
21	วางท่อระบบน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้าน	143,100.00	143,100.00	-	-	143,100.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 7 บ้านเด่นป่าสัก	363,300.00	363,300.00	-	-	363,300.00	1 ก.ค.67	10 ส.ค.68	✓	-	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
23	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอยบ้านดร.สุรบุศย์และซอยสวนคุณตา (ต่อจากเดิม) จำนวน 3 จุด	372,400.00	372,400.00	-	-	372,400.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	-	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
24	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 1 เชื่อม ซอย 2 และซอย 14 (ซอยการบินไทย) จำนวน 3 จุด	390,700.00	390,700.00	-	-	390,700.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	-	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
25	วางท่อรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 ซอย 7 บ้านศาลา	356,000.00	356,000.00	-	-	356,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	-	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
26	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 3 ซอย 9 และซอย 13/7 (ต่อจากเดิม) จำนวน 3 จุด	324,400.00	324,400.00	-	-	324,400.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	-	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณ +	งบประมาณ -		โครงการ	โครงการ					
27	ก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 10 ซอย 6 บ้านห้วยโจ้	193,900.00	193,900.00	-	-	193,900.00	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้นปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	✓	-	กองช่าง	ประชาชนมี คนจนคนที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ซอย 3 ซอยสนามกีฬา บ้านห้วยโจ้	57,700.00	57,700.00	-	-	57,700.00	1 ก.ค.67	15 ส.ค.68	✓	-	กองช่าง	ประชาชนมี คนจนคนที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ปิดเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยทับทิมทอง บ้านปงอ้อ	362,400.00	362,400.00	-	-	362,400.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ปิดเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 3 บ้านสัน มงคล	354,000.00	354,000.00	-	-	354,000.00	4 พ.ค.67	10 มิ.ย.68	✓	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
	โครงการปรับปรุงประตูดระบายน้ำ ที่เก็บน้ำห้วยช้างตาย หมู่ที่ 13 บ้าน ธรรมจริก	162,700.00	162,700.00	-	-	162,700.00	5 มี.ค.67	30 เม.ย.68	✓	-	กองช่าง	ประชาชนมี แหล่งน้ำใช้ เพียงพอ	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับงบ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	งบประมาณ -		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
		215,300.00	215,300.00	-	-	215,300.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	-	กองช่าง	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
	ก่อสร้างวางระบบน้ำ ค.ส.ล. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 13 บ้านธรรมจาริก	215,300.00	215,300.00	-	-	215,300.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	-	กองช่าง	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อบต. แม่จัน	482,000.00	482,000.00	-	-	482,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	-	กองช่าง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 14 ซอย บ้านนาขเหล็ก(ต่อจากเดิม) บ้านจอ ป่าคา	273,600.00	273,600.00	-	-	273,600.00	4 พ.ค.67	10 มี.ย.68	✓	-	กองช่าง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	967,400.00	967,400.00	-	-	967,400.00	5 มี.ค.67	30 เม.ย.68	✓	-	กองช่าง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
	ถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด หนองแวง (แห่งใหม่)	473,000.00	473,000.00	-	-	473,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	-	กองช่าง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
5	โครงการณรงค์และป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	15,000.00	5,892.00	-	-	5,892.00	28 ธ.ค.66	2 ม.ค.67	✓	สำนักปลัด	ประชาชนมี ความปลอดภัย	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
6	เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	38,000.00	37,380.00	-	-	37,380.00	14 พ.ค.67	14 พ.ค.67	✓	สำนักปลัด	ประชาชนมี ความปลอดภัย	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	28,000.00	27,960.00	-	-	27,960.00	20 มี.ค.67	20 มี.ค.67	✓	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่นผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร สาธารณสุข	735,000.00	716,960.00	-	-	716,960.00	3 มี.ค.67	6 มี.ค.67	✓	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	114,565.00	-	-	114,565.00	1 พ.ย.66	20 ก.พ.67	✓	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
10	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	10,000.00	6,700.00	-	-	6,700.00	5 ก.ค.67	5 ก.ค.67	✓	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
11	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	10 ต.ค.67	10 ต.ค.67	✓	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	งบประมาณ -		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการสกัดไวรัสโคโรนา 2019 จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	7,000.00	5,010.00	-	-	5,010.00	25 เม.ย.67	25 เม.ย.67	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
13	โครงการอุดหนุนศูนย์ราษฎรประจำหมู่บ้าน	110,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	1 ธ.ค.66	25 ม.ค.67	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
14	อุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	20 ต.ค.67	20 ต.ค.67	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
15	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	8 มิ.ย.67	8 มิ.ย.67	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
16	โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้สูงวัย	20,000.00	19,010.00	-	-	19,010.00	16 ก.ค.67	16 ก.ค.67	✓	-	-	สำนักปลัด	ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	งบ -		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	โครงการ			
17	โครงการของดี อบอุ่นแม่จัน	50,000.00	49,400.00	-	-	49,400.00	10 พ.ค.66	10 พ.ค.66	✓	-	-	สำนักปลัด	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
18	โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้ พิการ	15,000.00	14,065.00	-	-	14,065.00	6 พ.ค.67	6 พ.ค.67	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
19	โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี	15,000.00	13,635.00	-	-	13,635.00	20 ส.ค.67	20 ส.ค.67	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมี รายได้เพิ่มมาก ขึ้น	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
20	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอแม่จัน	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	5 พ.ย.66	5 พ.ย.67	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
21	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ ชุมชน	20,000.00	19,636.00	-	-	19,636.00	26 ก.ค.67	26 ก.ค.67	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมี รายได้เพิ่มมาก ขึ้น	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ		ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
1	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน	15,000.00	12,699.00	-	-	12,699.00	8 ธ.ค.66	8 ธ.ค.66	✓	-	กอง การศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	105,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	11 ม.ค.67	11 ม.ค.67	✓	-	กอง การศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
3	โครงการส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ใน เด็กปฐมวัย	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	5 มิ.ย.67	5 มิ.ย.67	✓	-	กอง การศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	30,000.00	25,910.00	-	-	25,910.00	26 เม.ย.67	26 เม.ย.67	✓	-	กอง การศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
5	โครงการค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	421,131.00	408,976.00	-	-	408,976.00	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	✓	-	กอง การศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ		ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
6	โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน	20,000.00	4,945.00	-	-	4,945.00	8 ก.ค.67	8 ก.ค.67	✓	กอง การศึกษา	นักเรียนมี คุณภาพ ทางการศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
7	โครงการอุดหนุนสถาน	20,000.00	19,660.00	-	-	19,660.00	20 ก.ค.67	20 ก.ค.67	✓	กอง การศึกษา	นักเรียนมี คุณภาพ ทางการศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
8	อุดหนุนโรงเรียนธรรมจริยอุปถัมภ์	733,410.00	733,410.00	-	-	733,410.00	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	✓	กอง การศึกษา	นักเรียนมี คุณภาพ ทางการศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวง	549,600.00	521,196.00	-	-	521,196.00	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	✓	กอง การศึกษา	นักเรียนมี คุณภาพ ทางการศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
10	โครงการแข่งขันกีฬาสามสามสัมพันธ์	100,800.00	100,800.00	-	-	100,800.00	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	✓	กอง การศึกษา	กีฬาได้รับการ พัฒนา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
11	โครงการลดนำค่าหัวผู้สูงอายุ	100,000.00	99,900.00	-	-	99,900.00	13 เม.ย.67	13 เม.ย.67	✓	กอง การศึกษา	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ		ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ	+		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
12	โครงการประเพณีแข่ง	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	21 พ.ย.66	21 พ.ย.66	✓	กอง การศึกษา	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
13	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	35,000.00	27,360.00	-	-	27,360.00	20 ก.ค.67	20 ก.ค.67	✓	กอง การศึกษา	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
14	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน (โครงการรัฐพิธี)	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	✓	กอง การศึกษา	แสดงความ จงรักภักดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
15	อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย (โครงการส่งเสริมประเพณีนมัสการ และสร้างน้ำพระธาตุยอดดู่)	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	20 ธ.ค.66	20 ธ.ค.66	✓	กอง การศึกษา	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจอบป่า หมู่ที่ 14	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	26 ธ.ค.66	26 ธ.ค.66	✓	กอง การศึกษา	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	26 ธ.ค.66	26 ธ.ค.66	✓	กอง การศึกษา	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านธรรม จาริก หมู่ที่ 13	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	26 ธ.ค.66	26 ธ.ค.66	✓	กอง การศึกษา	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
19	อุดหนุนสภากาชาดธรรม คำบลแม่จัน	30,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	26 ต.ค.66	26 ต.ค.66	√	-	กอง การศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1	โครงการบริหารจัดการขยะ	40,000.00	38,325.00	-	-	38,325.00	4 มี.ค.67	4 มี.ค.67			สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
---	------------------------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------	-------------------------------	---------------------------------

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1	โครงการสร้างส่วนราชการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้	20,000.00	15,960.00	-	-	15,960.00	25 ต.ค.67	25 ต.ค.67	√	-	สำนักปลัด	มีการบริหาร จัดการที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
2	โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	35,000.00	17,360.00	-	-	17,360.00	25 ต.ค.67	25 ต.ค.67	√	-	สำนักปลัด	มีการบริหาร จัดการที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

