



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแม่จัน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแม่จัน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				งบประมาณ +	งบประมาณ -		โครงการ		โครงการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ			
							วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน														
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบาย น้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 ซอย 2 บ้านปางอ้อ	48,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	14 ม.ค. 67	1 มี.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68	
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ หมู่ ที่ 8 ซอยหลังศูนย์อำเภอ บ้านศาลา	498,000.00	463,000.00	-	-	463,000.00	1 ก.ค. 67	15 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68	
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 ซอยข้าง วัดปางอ้อ	129,900.00	129,000.00	-	-	129,000.00	1 ก.ค. 67	15 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68	
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอย 9/3 บ้านเด่นป่าสัก	210,000.00	204,000.00	-	-	204,000.00	14 ม.ค. 67	1 มี.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68	
5	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 6 บ้านห้วยเวียงหวาย	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	5 มี.ค. 67	30 เม.ย. 68	✓	-	-	กองช่าง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอยสุสาน บ้านหัวขี้เหียงหวาย	229,000.00	211,000.00	-	-	211,000.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
7	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 กอ ไคร้ ซอย 16	272,000.00	272,000.00	-	-	272,000.00	10 มี.ค.	12 เม.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	มีน้ำเพื่อการเกษตร เพียงพอ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
8	ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. เป็นฝายปิด เหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยทับทิมทอง	142,100.00	141,500.00	-	-	141,500.00	1 พ.ค.67	28 พ.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
9	ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. และ ปรับปรุงฝายปิดเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสัน มงคล	430,000.00	416,000.00	-	-	416,000.00	5 มี.ค.67	30 เม.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
10	ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ถนนสายหลัก หน้าบ้านนางบัวถึง	161,000.00	161,000.00	-	-	161,000.00	5 มี.ค.67	30 เม.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
11	ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าอาคาร SML	440,000.00	440,000.00	-	-	440,000.00	14 ม.ค. 67	1 มี.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ		ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	งบประมาณ -		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	ปรับปรุงฝายทางระบาย ค.ส.ล. เป็นฝาย ปิดเหล็ก หมู่ที่ 11 ถนนสายหลัก ช่าง ซ้ายทาง	108,000.00	81,000.00	-	-	81,000.00	1 ก.ค.67	15 ส.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
13	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 9 บ้านหนองแวง	137,000.00	136,000.00	-	-	136,000.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
14	ปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 10 บ้านหัวไร่	439,000.00	438,000.00	-	-	438,000.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
15	ปรับปรุงระบบประปา พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 14 บ้านจอป่าคา	428,000.00	427,000.00	-	-	427,000.00	4 พ.ค.67	10 มิ.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	มีน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภค เพียงพอ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
16	วางท่อประปา หมู่ที่ 13 รอบหมู่บ้าน	471,000.00	470,000.00	-	-	470,000.00	5 มี.ค.67	30 เม.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	มีน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภค เพียงพอ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	งบประมาณ -		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	อุดหนุนสำนักงานประสานส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ซอย 11 บ้าน เด่นป่าสัก	170,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	มีน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภค เพียงพอ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
18	อุดหนุนสำนักงานประสานส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 ซอย 1 ซอย 3 และซอย 7	513,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	มีน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภค เพียงพอ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
19	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านร่องผักหนาม	177,200.00	177,200.00	-	-	177,200.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
20	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ปิดเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอย 5 บ้านร่อง ผักหนาม	105,600.00	105,600.00	-	-	105,600.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
21	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้าน	143,100.00	143,100.00	-	-	143,100.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ			
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 7 บ้านเด่นป่าสัก	363,300.00	363,300.00	-	-	363,300.00	1 ก.ค.67	10 ส.ค.68	✓	✓	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
23	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอยบ้าน คร.สรุศย์และซอยสวนกุหลาบ (ต่อ จากเดิม) จำนวน 3 ชุด	372,400.00	372,400.00	-	-	372,400.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	✓	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
24	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 1 เชื่อม ซอย 2 และซอย 14 (ซอยการบิน ไทย) จำนวน 3 ชุด	390,700.00	390,700.00	-	-	390,700.00	6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	✓	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
25	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อ พัก หมู่ที่ 8 ซอย 7 บ้านศาลา	356,000.00	356,000.00	-	-	356,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	✓	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
26	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 3 ซอย 9 และซอย 13/1 (ต่อจากเดิม) จำนวน 3 ชุด	324,400.00	324,400.00	-	-	324,400.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	✓	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ		ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
27	ก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 10 ซอย 6 บ้านห้วยไจ้	193,900.00	193,900.00	-	-		2 มิ.ย.67	10 ก.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
28	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ซอย 3 ซอยสนามกีฬา บ้านห้วยไจ้	57,700.00	57,700.00	-	-		1 ก.ค.67	15 ส.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
29	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ปิดเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยทับทิมทอง บ้านปงอ้อ	362,400.00	362,400.00	-	-		6 มิ.ย.67	20 ก.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
30	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ปิดเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 3 บ้านสัน มงคล	354,000.00	354,000.00	-	-		4 พ.ค.67	10 มิ.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
31	โครงการปรับปรุงประตุน้ำอ่าง เก็บน้ำ ห้วยช้างตาย หมู่ที่ 13 บ้าน ธรรมจริก	162,700.00	162,700.00	-	-		5 มี.ค.67	30 เม.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี แหล่งน้ำใช้ เพียงพอ	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
32	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 13 บ้านธรรมจริก	215,300.00	215,300.00	-	-	215,300.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
33	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อบต. แม่เงิน	482,000.00	482,000.00	-	-	482,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
34	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 14 ซอย บ้านนาขเหล็ก(ต่อจากเดิม) บ้านจอ ป่าคา	273,600.00	273,600.00	-	-	273,600.00	4 พ.ค.67	10 มี.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
35	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	967,400.00	967,400.00	-	-	967,400.00	5 มี.ค.67	30 เม.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
36	ถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด หนองแวง (แห่งใหม่)	473,000.00	473,000.00	-	-	473,000.00	4 ก.พ.67	10 มี.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ		ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	งบประมาณ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
37	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ พร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้าน เด่นป่าสัก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านศาลา	5,000,000.00	5,000,000	-	-	5,000,000	1 ก.พ.67	15 มี.ค.68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
38	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอส ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเวียง หวาย (สายบ้านเด่นป่าสัก-บ้านธรรม จริก)	8,526,161.00	8,291,400	-	-	8,291,400	4 พ.ค.67	30 มิ.ย.68	✓	-	-	กองช่าง	ประชาชนมี คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม														
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,826,200.00	9,215,900.00	-	-	9,215,900.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	✓	-	-	สำนักงาน ได้	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,941,600.00	1,971,600.00	-	-	1,971,600.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	✓	-	-	สำนักงาน ได้	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
3	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปช.)	115,000.00	106,164.00	-	-	106,164.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	✓	-	-	สำนักงาน ได้	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
4	โครงการป้องกันแก้ไขภัยไฟฟ้า และหมอกควัน	47,000.00	46,758.00	-	-	46,758.00	10 ก.พ.67	20 มี.ค. 68	✓	-	-	สำนักงาน ได้	อากาศดีปลอด ควันฝุ่นละออง	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	งบประมาณ -		โครงการ	โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้นำ ไปดำเนินการ			
5	โครงการรณรงค์และป้องกันกาเกิดอุบัติเหตุ	15,000.00	5,892.00	-	-	5,892.00	28 ธ.ค.67	2 ม.ค.68	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมีความปลอดภัย	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 68
6	เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	38,000.00	37,380.00	-	-	37,380.00	14 พ.ค.67	14 พ.ค.68	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมีความปลอดภัย	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 68
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	28,000.00	27,960.00	-	-	27,960.00	20 มี.ค.68	20 มี.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 68
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข	735,000.00	716,960.00	-	-	716,960.00	3 มี.ค.68	6 มี.ค.68	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 68
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	114,565.00	-	-	114,565.00	1 พ.ย.67	20 ก.พ.68	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 68
10	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	6,700.00	-	-	6,700.00	5 ก.ค.67	5 ก.ค.68	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 68
11	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	10 ต.ค.67	10 ต.ค.67	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 68

โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ		ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรม พระศรีสวางควัฒนวรจัตติยราชนารี	7,000.00	5,010.00	-	-	5,010.00	25 เม.ย.68	25 เม.ย.68	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
โครงการอุดหนุนศูนย์ราษฎรประจำ หมู่บ้าน	110,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	1 ธ.ค.67	25 ม.ค.68	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
อุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่ จัน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	20 ต.ค.67	20 ต.ค.67	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	8 มิ.ย.68	8 มิ.ย.68	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ สูงวัย	20,000.00	19,010.00	-	-	19,010.00	16 ก.ค.68	16 ก.ค.68	✓	-	-	สำนักปลัด	ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ		ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการของดี อบต.แม่จัน	50,000.00	49,400.00	-	-	49,400.00	10 ธ.ค.67	10 ธ.ค.67	✓	-	-	สำนักงาน ปลัด	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
18	โครงการสานสัมพันธ์สายใยภพ ผู้พิการ	15,000.00	14,065.00	-	-	14,065.00	6 พ.ค.67	6 พ.ค.67	✓	-	-	สำนักงาน ปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
19	โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี	15,000.00	13,635.00	-	-	13,635.00	20 ส.ค.68	20 ส.ค.68	✓	-	-	สำนักงาน ปลัด	ประชาชนมี รายได้เพิ่มมาก ขึ้น	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
20	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอแม่จัน	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	5 พ.ย.67	5 พ.ย.67	✓	-	-	สำนักงาน ปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
21	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ ชุมชน	20,000.00	19,636.00	-	-	19,636.00	26 ก.ค.68	26 ก.ค.68	✓	-	-	สำนักงาน ปลัด	ประชาชนมี รายได้เพิ่มมาก ขึ้น	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ		ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน	15,000.00	12,699.00	-	-	12,699.00	8 ธ.ค.67	8 ธ.ค.67	✓	-	-	กอง การศึกษา	นักเรียนมี คุณภาพ ทางการศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	105,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	11 ม.ค.68	11 ม.ค.68	✓	-	-	กอง การศึกษา	เด็กมีคุณภาพ เพิ่มขึ้น	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
3	โครงการส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ใน เด็กปฐมวัย	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	5 มิ.ย.68	5 มิ.ย.68	✓	-	-	กอง การศึกษา	นักเรียนมี คุณภาพ ทางการศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	30,000.00	25,910.00	-	-	25,910.00	26 เม.ย.68	26 เม.ย.68	✓	-	-	กอง การศึกษา	นักเรียนมี คุณภาพ ทางการศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
5	โครงการค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	421,131.00	408,976.00	-	-	408,976.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	✓	-	-	กอง การศึกษา	นักเรียนมี คุณภาพ ทางการศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ได้			
6	โครงการสนับสนุนการศึกษาชุมชน	20,000.00	4,945.00	-	-	4,945.00	8 ก.ค.68	8 ก.ค.68	✓	-	-	กอง การศึกษา	นักเรียนมี คุณภาพ ทางการศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
7	โครงการช่วยเหลือเกษตรกร	20,000.00	19,660.00	-	-	19,660.00	20 ก.ค.68	20 ก.ค.68	✓	-	-	กอง การศึกษา	นักเรียนมี คุณภาพ ทางการศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
8	อุดหนุน โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์	733,410.00	733,410.00	-	-	733,410.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	✓	-	-	กอง การศึกษา	นักเรียนมี คุณภาพ ทางการศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
9	อุดหนุน โรงเรียนบ้านหนองแวง	549,600.00	521,196.00	-	-	521,196.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	✓	-	-	กอง การศึกษา	นักเรียนมี คุณภาพ ทางการศึกษา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
10	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์	100,800.00	100,800.00	-	-	100,800.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	✓	-	-	กอง การศึกษา	กีฬาได้รับ พัฒนา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
11	โครงการรณรงค์แก้ปัญหายา	100,000.00	99,900.00	-	-	99,900.00	13 ม.ย.68	13 ม.ย.68	✓	-	-	กอง การศึกษา	ส่งเสริม ป้องกัน ยาเสพติด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ		ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการประเพณีขึ้นช้าง	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	21 พ.ย.67	21 พ.ย.67	✓	-	-	กอง การศึกษา	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
13	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	35,000.00	27,360.00	-	-	27,360.00	20 ก.ค.68	20 ก.ค.68	✓	-	-	กอง การศึกษา	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
14	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน (โครงการรัฐพิธี)	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	✓	-	-	กอง การศึกษา	แสดงความ จงรักภักดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
15	อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย (โครงการส่งเสริมประเพณีมัสการ และสงฆ์พราหมณ์)	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	20 ต.ค.67	20 ต.ค.67	✓	-	-	กอง การศึกษา	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจอบป่า หมู่ที่ 14	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	26 ต.ค.67	26 ต.ค.67	✓	-	-	กอง การศึกษา	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	26 ต.ค.67	26 ต.ค.67	✓	-	-	กอง การศึกษา	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านธรรม จริก หมู่ที่ 13	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	26 ต.ค.67	26 ต.ค.67	✓	-	-	กอง การศึกษา	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ		ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	งบประมาณ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
19	อุดหนุนสภาวัดนรธรรม ตำบลแม่เงิน	30,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	26 ธ.ค.67	26 ธ.ค.67	✓	-	-	กอง การศึกษา	ส่งเสริม ประเพณีอันดี งาม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1	โครงการบริหารจัดการขยะ	40,000.00	38,325.00	-	-	38,325.00	4 มี.ค.68	4 มี.ค.68	✓	-	-	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
---	------------------------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	-----------	-------------------------------	---------------------------------

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1	โครงการสร้างส่วนราชการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้	20,000.00	15,960.00	-	-	15,960.00	25 ส.ค.68	25 ส.ค.68	✓	-	-	สำนักปลัด	มีการบริหาร จัดการที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
2	โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	35,000.00	17,360.00	-	-	17,360.00	25 ส.ค.68	25 ส.ค.68	✓	-	-	สำนักปลัด	มีการบริหาร จัดการที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ +	งบประมาณ -		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จและ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการการประปาหมู่บ้าน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	30 มิ.ย.68	30 มิ.ย.68	✓	-	-	มีน้ำใช้เพียงพอ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
4	โครงการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	110,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	✓	-	-	มีการบริหาร จัดการที่ดี	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 68
	รวมทั้งสิ้น 79 โครงการ												
	เบิกจ่าย												
38,998,684.00													

ข้อมูลจาก ระบบ e-PLAN

ข้อมูลจาก ระบบ e-LAAS

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568